

**Quillota, 07 de Febrero de 2023.**

**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 1.905 /VISTOS:**

1. Ordinario N°37/2023 de 13 de enero de 2023 de Director de Obras Municipales a Alcaldesa (S), con V° B° Alcaldicio, en que solicita dictar Decreto Alcaldicio que autorice y regularice aumento de plazo por **60 días corridos**, desde el 22.12.2022 hasta el 20.02.2023, del Proyecto denominado **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**, financiado según Resolución Exenta N°31/1/2/611 de 09 de mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL9, código BIP 40035328-0 y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, y que fue adjudicado por Decreto Alcaldicio N°7.992 de 01 de agosto de 2022 la Empresa Constructora GR SpA., Rut 76.956.954-5, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido obtener respuesta por parte de propietarios para dar solución al retiro de cableado de antena hallado en excavación de fundaciones aisladas en eje Este.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022
Fecha de término	22 de diciembre de 2022
<b>2do Aumento de Plazo por 60 días corridos</b>	Desde el 22/12/2022 al 20/02/2023
Fecha de término	<b>20 de febrero de 2023</b> ✓

Finalmente, la fecha contractual de término corresponde al día 20 de Febrero de 2023.

2. Decreto Alcaldicio N°7.992 de 01.08.2022, que adjudicó Licitación Pública **ID 2831-8-LP22**, denominada **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”** al proponente identificado como **CONSTRUCTORA GR SPA, RUT 76.956.954-5**, representada legalmente por David Antonio Gómez Recabarren, Cédula de Identidad N°9.190.208-7;
3. Decreto Alcaldicio N°9060 de 21.09.2022, que aprobó en Contrato de ejecución de obras a suma alzada denominado: **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**;
4. Decreto Alcaldicio N°11.129 de 07.12.2022, que regularizó aumento de plazo por 30 días corridos, desde el 22.11.2022 hasta el 22.12.2022, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido avanzar en las obras de fundaciones aisladas en el eje Este, por haberse encontrado cableado de antena, que a la fecha no ha sido posible retirar por parte de los propietarios de dichos cables.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
Días trabajados (59 días corridos)	Desde el 23/09/2022 al 21/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022 ✓
Fecha de término	22 de diciembre de 2022

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. DOM 8. ITO (Ximena Martínez Chacana). 9. Secretaría Municipal.

**PVH/DMB/aoc.-**

5. Decreto Alcaldicio N°11.773 de 30.12.2022, que aprobó el **ANEXO MODIFICATORIO CONTRACTUAL (por aumento de plazo) “REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**;
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

## DECRETO

**PRIMERO:** **REGULARÍZASE** aumento de plazo por **60 días corridos**, desde el 22.12.2022 hasta el 20.02.2023, del Proyecto denominado **“REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIÓN LUMINARIAS MULTICANCHA CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA”**, esta solicitud se basa en que el Contratista no ha podido obtener respuesta por parte de propietarios para dar solución al retiro de cableado de antena hallado en excavación de fundaciones aisladas en eje Este.

El detalle de los plazos se indica en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	23/09/2022
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha de término	22/11/2022
<b>Aumento de Plazo por 30 días corridos</b>	Desde el 22/11/2022 al 22/12/2022
Fecha de término	22 de diciembre de 2022
<b>2do Aumento de Plazo por 60 días corridos</b>	Desde el 22/12/2022 al 20/02/2023
Fecha de término	<b>20 de febrero de 2023</b> ✓

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **VERIFÍQUESE** que la garantía de fiel cumplimiento de contrato cumpla con la vigencia establecida en las Bases de Licitación.

**CUARTO:** **ADOPTEN** la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Obras Municipales las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**PAULA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ**  
TRABAJADORA SOCIAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
ALCALDESA (S)

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. DOM 8. ITO (Ximena Martínez Chacana). 9. Secretaría Municipal.
- PVH/DMB/aoc.-